

Krokbakken - status







Larvik
kommune

Uke 31 (01.08): Veganlegget startet opp, vegen stengt

Vannledningen lagt

Uke 35 (29.08): Arbeidet med masseutskifting ferdig,
veioppbygging ferdig i løpet av dagen
Satt kantstein på halve strekningen,
ferdig i løpet av uka

Uke 36: Asfaltering

Uke 37: Veien åpnes som tidligere annonsert

Ifølge prosjektleder har det ikke vært trafikale problemer av betydning under anlegget.



Larvik
kommune