

Stavern skole NO 52106011

Straktstiltak med fokus HMS tiltak og arbeidsmiljø for elever og ansatte

Status/kode: b=bestilt V=vent påprosess med LED, svar kommer

u=utført

Grunnlag

Tilstandsanalyse utført av Norcosnult våren 2021

Møte med skolens ansatte, vaktmester og egne befaringer august og september 2021. Priser i samråd med Byggmester Trulsen

Post	Løpenr.	Tiltak	Status	Budsjett	Kommentarer
234	1	Bytte knuste og skadde vinduer	b	350 000	
234	2	Barnesikring vinduer	b	40 000	Uke 41
237	3	Solavskjerming bygg A	b	350 000	Beslag/smyg for senere etterisolering 5 eller 10 cm
234	3	Fuge vinduer bygg A og B	b	70 000	Uke 41 ++
334	4	Montere 3 ekstra brannslukkere	b	5 000	Tegning kommer på plassering
1xx	5	Rive trappeheis mellom 2 og 3. etg.	b	20 000	Uke 41
277	6	Nytt skilt inngang	b	15 000	Tekst kommer fra skolen
286	7	Rehab. inngangsparti, rustne stålsøyler og beslag	b	30 000	
311	9	Sanitær bunnledninger Video og tegning.	u	40 000	Rapport viser overvann på spillvann ++
1xx	10	Rive trappe for å bedre fall fra bygg	b	5 000	Uke 41
265	11	Utbedre taknedløp hvor store skader	b	30 000	Uke 41
7311	12	Ny ledning for overvann takrenne + sette av drens	b	50 000	Uke 41
762	13	Ny asfalt etter utbedring av ledninger	b	20 000	Uke 41
		Ny oppvaskmaskin og stort kjøleskap SFO flyte komfyr,			
273	14	overskap rokade	b	65 000	Uke ??
262	15	Rengjøre takpapp og kontroll gjennomganger	b	20 000	
256	16	Bytte himlingsplater med vannskader	b	7 000	Uke 41
3153	30	Bytte armatur på vask 30 vasker	b	60 000	Ikke berøringsfrie men vanlig kraner
		Ny KV kran til vaskesentral, fjerne gardena slange,			
3153	31	plugge gammelt wc annlegg.	b	60 000	Uke 41
1xx	33	Fjerne oljekjel inkl. fjerning av asbest på alle rør	b	100 000	Uke 48
1xy	34	Fjerne avfall før utflytting sommer 2022	b	15 000	

3652	36 Avtrekksvifte stellerom bygg A 1. etg.	b	10 000	
553	50 Video overvåkning	V	60 000	Vente på prosess
542	51 Ny sentral brannvarslings + evt. tilpassinger	V	300 000	Vente på prosess
24	61 Betongsaging nytt stoppested uke 41-51?	V	150 000	Vente på prosess
62	62 Bestille ny heis med ekstra stoppested uke 1	Montasje V	750 000	Vente på prosess
725	70 Nytt gjerde utføres av Vaktmester	b	30 000	
163	80 Som bygget 3 D modell	u	50 000	
151	81 Miljøsaneringsrapport	u	60 000	Uke 39
172	82 Rømningsplaner	b	10 000	Uke 41
24	90 Helseyskepleier flyttes til 2. etg. NB hånd-vask	b	20 000	
	91 Flytte bibliotek stenge av 3 etg. Til teknisk areal	V	60 000	Vente på prosess
	92 Bygge rampe mellom bygg A og B	V	400 000	Vente på prosess

SUM HMS tiltak 2021/2022 eks. MVA

3 252 000

Gymsal

	Komplett rehabilitering etter anbud fra rammeavtalepartner, se eget tilbud	V	1 650 000	
	Innvendig arbeider komplett, se eget tilbud	V	6 000 000	