Fremdriftsplan Stavern skole

R= Ved hver milepel evaluere foregående prosesser om de fortsatt er i tråd med målet for leveransen

		Budsjett	Fremdrift / uker	Antall	Sum fremdrift mnd
Planlegging					
	Innvolvering				
	Ressursplanlegging				
	Utlysning og Innkjøp				
	Arkitektprosjektering	1 500 000	43	3	3,6
	Elektroteknisk prosjektering	800 000	23	2	2,9
	VVS Prosjektering	1 200 000	34	2	4,3
	Politisk sak				
	Søknadsprosesser	200 000	6	1	1,4
HMS tiltak					
	Universellutforming / Kartlegging	50 000	1	1	0,4
	Energivurdering	50 000	1	1	0,4
	Skadedyr	20 000	1	1	0,1
	Radon	10 000	0	1	0,1
	Leie Brakker rigg	2 800 000			14,0
	Stengt Skole				
Bygningsdel					
	Grunn og fundamenter	0	0	1	0,0
	Bæresystemer	0	0	1	0,0
	Yttervegger	1 200 000	34	2	4,3
	Vinduer og dører	1 245 000	36	4	2,2
	Solavskjerming	300 000	9	1	2,1
	Innervegger	3 800 000	109	5	5,4
	Innvendig vinduer og dører	1 820 000	52	3	4,3
	Dekker	0	0	1	0,0
	Gulvoverflater	1 870 000	53	5	2,7
	Himlinger	900 000	26	2	3,2
	Yttertak	1 510 000	43	5	2,2
	Gesimser takrenner og nedløp	50 000	1	1	0,4
	Kjøkkeninnredninger	700 000	20	2	2,5
	Trapper balkonger	40 000	1	1	0,3
	Skjermtak	150 000	4	1	1,1
	Sum Bygg		**13 585 000**		
VVS					
	Sanitærinstallasjoner	4 110 000	117	5	5,9
	Varmeinstallasjoner	5 000 000	143	4	8,9
	Brannslokking	0	0	1	0,0
	Luftbehandling	2 800 000	80	4	5,0
Elkraft					
	Basis	3 000 000	86	5	4,3
	Lavspent	600 000	17	1	4,3
	Lys	3 500 000	100	5	5,0
	Nødlys	90 000	3	1	0,6
	Elvarme	0			
Tele og automatisering					
	Brannalarm	0	0	1	0,0
	Adgangskontroll	450 000	13	3	1,1
	Automatisering	1 600 000	46	3	3,8
Andre installasjoner					
	Heis	500 000	14	2	1,8
	Trappeheis	100 000	3	1	0,7
Utendørs					
	Skjermtak	5 000	0	1	0,0
	Sum	**38 270 000**			
	Planlegging	3 700 000			
	Rigg Drift adm	6 941 000			
	Marginer og reserver	7 094 000			
	Sum	**56 005 000**			
Kostnader	MVA	14 001 250			
	Sum	**70 006 250**			

	2021								2022												2023						
apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des	jan	feb	mars	apr	mai	juni	Juli	August