

Notat: Konsekvenser ved reduksjon i investeringer, vann og avløp

Bakgrunn:

Et politisk parti i Larvik har uttrykt bekymring for økningen i kommunale avgifter. Det er ønsket vurdert hvilke konsekvenser det kan få dersom kommunen reduserer eller utsetter investeringsprosjekter innen vann- og avløpssektoren. Følgende oversikt bygger på Kommunalteknisk plan 2026–2033 (del 1 og del 2), som ble vedtatt i KST - 115/25.

1. Hovedprosjekter 2026–2033

Prosjekt	Kostnad (mill. kr)	Periode	Formål	Konsekvens ved kutt
Rehabilitering vannledninger	62–76/år	2026–2033	Utskifting av gamle ledninger, forsyningssikkerhet	Økt lekkasje, brudd, brudd på drikkevannsforskrift
Rehabilitering avløpsledninger	69–85/år	2026–2033	Redusere fremmedvann og overløp	Brudd på utslippskrav, høyere rensekostnader
Lillevik renseanlegg – utvidelse	842	2026–2029	Sekundær- og nitrogenrensing	Ulovlig utslipp, tvangsmulkt
Steinsholt–Kvelde renseanlegg	478	2026–2027	Nytt renseanlegg og overføringsanlegg	Utsatt forbedring, risiko for utslipp. Krav fra utslippsmyndighet
Seierstad–Fagerli overføringsledning	115	2026	Tilknytning Vestfold Vann	Redusert forsyningssikkerhet, pålegg fra Mattilsynet

Halle vannet dam	22	2027–2028	Oppgradering iht. damforskrift	Sikkerhetsrisiko ved flom, pålegg NVE
Tyskhus vannverk	4	2026 – 2027	Nytt grunnvannsanlegg	Dårlig vannkvalitet lokalt
Riving gamle høydebasseng Fagerli	15	2028	Opprydding/ivareta kelse	Kan utsettes, men gir forfall
Hølen pumpestasjon oppgradering og reddudans	100	2028	Redusere utslipp, sikre drift	Brudd på utslippskrav
Rehabilitering / utskifting av pumpestasjoner	26	2026-2033	Redusere utslipp, sikre drift	Brudd på utslippskrav

Investeringsnivået for vann og avløp ligger på et minimum for å møte lovpålagte krav. Kutt i hovedprosjektene vil gi direkte konsekvenser for leveringssikkerhet, miljø og økonomi.

2. Konsekvensvurdering

- Kutt i rehabilitering av ledningsnett: økt risiko for vannbrudd og forurensning, samt brudd på krav om 1 % fornyelse per år.
- Utsettelse av Lillevik/Steinsholt–Kvelde: manglende oppfyllelse av Statsforvalterens utslippskrav, mulig tvangsmulkt.
- Utsatt Seierstad–Fagerli-ledning: økt sårbarhet ved havari, brudd på vedtak om tilknytning til Vestfold Vann.
- Reduksjon i mindre tiltak (Svarstad, Tyskhus, Fagerli): lav risiko, men gradvis forfall.
- Manglende fremmedvannsreduksjon: økte driftskostnader og utslipp til Oslofjorden.

3. Mulige justeringspunkter

Følgende tiltak kan eventuelt utsettes eller reduseres uten alvorlige konsekvenser:

- Riving av gamle høydebasseng (15 mill.)
- Tyskhus vannverk (4 mill.) – kan skyves ett år
- Svarstad-trykkreduksjon – kan fases over tid
- Midlertidig reduksjon i maskinparkfornyelse (1–2 mill. årlig)

4. Oppsummering

Investeringsnivået som ble vedtatt i Kommunalteknisk plan 2026–2033 er nødvendig for å opprettholde lovpålagt standard og forsyningssikkerhet. Eventuelle kutt i større prosjekter vil medføre høy risiko for miljøavvik, vannforsyningsbrudd og pålegg fra statlige myndigheter. Kun mindre prosjekter kan justeres uten vesentlig risiko.